

نام مالک:	شماره پروانه ساختمان:	تاریخ پروانه:	نوع کاربری:
مساحت زیربنا:	نشانی ملک:	شماره تماس:	
نام ناظر:	شماره پروانه اشتغال:	شماره تماس:	
مقاومت خاک: $q_a =$	مقاومت میلگردهای مصرفی: $F_y =$	مقاومت بتن مصرفی: $F_c =$	
سیمان مصرفی (تیپ):	نوع بتن: آماده <input type="checkbox"/> بتونیر <input type="checkbox"/>		



بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تاب ۱۳۹۰
استان اصفهان

مطابقت ابعاد زمین ، بر و کف با طرح هادی ، پاسخ استعمال بنیاد مسکن ، نقشه های اجرایی مصوب و پروانه ساختمانی.

مطابقت مقاومت خاک بستر با نقشه های اجرایی مصوب (به صورت چشمی).

اجرای پی کنی تا عمق مناسب خاک مطابق نقشه های اجرایی مصوب و عمق یخبندان.

اجرای بتن مگر (پاکیزگی) با ضخامت و عیار مناسب سیمان و مطابق نقشه های اجرایی مصوب.

مطابقت ابعاد پی کنی با نقشه های اجرایی مصوب.

اجرای پلاستر سیمان و یا نایلون جهت آب بندی دیواره های داخلی قالب.

مطابقت مشخصات میلگردهای طولی ، عرضی و تقویتی (نوع ، طول ، قطر ، تعداد و موقعیت) با نقشه های اجرایی مصوب.

مطابقت طول خم و طول همپوشانی میلگردهای طولی و عرضی با ضوابط اجرایی و نقشه های مصوب.

مطابقت میلگردهای ریشه دستگاه پله (موقعیت ، تعداد ، قطر و نوع) با نقشه های اجرایی مصوب.

مطابقت فواصل محور ریشه های ستون با نقشه های اجرایی مصوب.

اجرای درز انقطاع ستونهای پیرامونی نسبت به ساختمان مجاور مطابق با ضوابط اجرایی و نقشه های مصوب.

مطابقت میلگردهای ریشه ستون (نوع ، قطر ، تعداد ، طول و همپوشانی) با نقشه های اجرایی مصوب.

اجرای حداقل ۳ عدد خاموت ریشه ستون در ضخامت فونداسیون.

اخذ طرح اختلاط مناسب از آزمایشگاه جهت ساخت بتن غیرآماده با استفاده از بتونیر.

تایید کیفیت مصالح موجود ساخت بتن غیرآماده از نظر تامین مقاومت لازم.

فراهم بودن کلیه شرایط لازم جهت بتن ریزی.

مطابقت پوشش بتن اعضا با ضوابط اجرایی و نقشه های مصوب.

تذکر: تکمیل، مهر و امضا نمودن گزارش به منزله تایید کیفیت اجرا می باشد، در غیر این صورت تکمیل گزارش اخطار و درج سابقه آن در جدول ذیل الزامی است.

مهر مهندس ناظر:	تاریخ:	گزارش اخطار ۱ در مورخ
	امضای مهندس ناظر:	گزارش اخطار ۲ در مورخ
		توضیحات ضروری: