



بنیادسکن انقلاب اسلامی
تاب ۱۳۸۰
استان اصفهان

نام مالک:	شماره پروانه ساختمان:	تاریخ پروانه:	نوع کاربری:
مساحت زیربنا:	نشانی ملک:	شماره تماس:	
نام ناظر:	شماره پروانه اشتغال:	شماره تماس:	
مقاومت میلگردهای مصرفی:	$F_y =$	مقاومت بتن مصرفی:	$F_c =$
نوع بتن:	آماده <input type="checkbox"/> بتونیر <input type="checkbox"/>	تعداد طبقه:	طبقه مورد بازدید:
ارتفاع ستون: cm	سیمان مصرفی (تیپ):	تعداد طبقه:	طبقه مورد بازدید:

مطابقت محل ، ابعاد و جهت قرارگیری ستونها با نقشه های اجرایی مصوب.

مطابقت مشخصات میلگردهای طولی (نوع ، قطر ، طول ، آرایش و تعداد) با نقشه های اجرایی مصوب.

مطابقت نوع ، محل و طول وصله های پوششی در ستون با نقشه های اجرایی مصوب.

مطابقت مشخصات خاموت و سنجاقی (نوع ، قطر، تعداد ، فاصله و طول خم) در طول ستون با نقشه های اجرایی مصوب.

اجرای خم خاموت و سنجاقی به صورت ۱۳۵ درجه.

اجرای انتظار میلگرد ستون با طول مناسب جهت اجرای سقف مطابق ضوابط اجرایی و نقشه های مصوب.

مطابقت قالب استفاده شده (نوع ، ابعاد ، سلامت ظاهری) با نقشه های مصوب و ضوابط اجرایی.

اجرای درز انقطاع ستونهای پیرامونی نسبت به ساختمان مجاور مطابق با نقشه های اجرایی مصوب.

اجرای قالب بندی ستون با رعایت کلیه رواداری ها (شاقولی ، پیچش ، خروج از محوریت و تراز ارتفاعی).

مهار مناسب قالبهای ستون با رعایت کلیه ضوابط اجرایی.

مطابقت پوشش بتن ستون با ضوابط اجرایی و نقشه های مصوب.

مطابقت کیفیت سطح ظاهری ستون ها (تخلخل و جداشدگی دانه بندی) پس از قالب برداری ، با ضوابط اجرایی.

تذکر: استفاده از قالب های دو تکه برای اجرای ستون ها اجباری است.

تذکر: تکمیل، مهر و امضا نمودن گزارش به منزله تایید کیفیت اجرا می باشد، در غیر این صورت تکمیل گزارش اخطار و درج سابقه آن در جدول ذیل الزامی است.

مهر مهندس ناظر:	تاریخ:	گزارش اخطار ۱ در مورخ	امضا
	امضای مهندس ناظر:	گزارش اخطار ۲ در مورخ	امضا
		توضیحات ضروری:	